FOGLIO TRACCIABILITA'

Commessa / Matricola	**LNFWA0122SER000/** 40 ÷ 47
Cliente	**OPEN FIBER**
Fornitore	ITALAN
Quadro elettrico distribuzione CC (sezione A + sezione B) + presa di servizio 230Vac	**Rack 19" COMETI**
Cassetto Ottico 12 Fibre Ottiche	**DURATEL mod. MOC00066**
Patch Panel 24 porte Cat.6	**DURATEL mod. ETH24001**
Collaudatore / Data collaudo	27. 11. 23

Esito del collaudo: OK

Operatore: **Controllo Qualità:** **Cliente**

This is a reserved document. It is strictly forbidden the reproduction of any part without a written authorization

Via degli Olmetti, 39/D - 00060 - Formello (RM), Italia - Tel.: +39 06 90 40 5137 - Fax: +39 06 90 40 0865 -
E-mail: info@italan.it - Web: www.italan.it - Web: www.cleveritaly.com

1. VERIFICA MECCANICA

Verifica dimensionale	C	NC	note
Larghezza mm 600	☑	☐	
Profondità mm 600	☑	☐	
Altezza mm 1500	☑	☐	

Verifica porta	C	NC	note
Verificare la corretta apertura/chiusura della porta	☑	☐	
Verificare la corretta chiusura della serratura dell'armadio	☑	☐	

Verifica verniciatura	C	NC	note
Verificare la corretta verniciatura, spessore minimo 60 micron	☑	☐	

2. VERIFICA CONTINUITA' METALLICA E MESSA A TERRA ARMADIO

Istruzioni	Utilizzare uno strumento adatto per le misure di continuità;		
	C	**NC**	**note**
Verificare che tutte le parti metalliche mobili dell'armadio siano in continuità con il cabinet	☑	☐	
VERIFICA IMPIANTO DI TERRA INCLUSO CONTROLLO MASSE COLLEGATE AL COLLETTORE DI TERRA INTERNO	☑	☐	

This is a reserved document, it's strictly forbidden the reproduction of any part without a written autorization

Via degli Olmetti, 39/D - 00060 - Formello (RM), Italia - Tel.: +39 06 90 40 5137 - Fax: +39 06 90 40 0865 -
E-mail: info@italan.it - Web: www.italan.it - Web: www.cleveritaly.com

3. VERIFICA FUNZIONALE PRESE - VERIFICHE FUNZIONALI ELETTRICHE

Istruzioni:	Utilizzare multimetro per le misure di tensione		
Impianto prese utilizzatrici	**C**	**NC**	**note**
Verificare tramite multimetro, la presenza della tensione di rete (230 Vac) nelle presa a bordo del QE	☑	☐	

4. CONTROLLO QUADRO ELETTRICO

Controllo quadro elettrico distribuzione QCC+presa 230Vac	**C**	**NC**	**note**
Verificare la corretta tensione e funzionamento degli interruttori del quadro: - VEDI SCHEMA ELETTRICO COMETI NR. **Cabinet_FWA_indoor_servito_2021**	☑	☐	

This is a reserved document. It is strictly forbidden the reproduction of any part without a written authorization

Via degli Olmetti, 39/D - 00060 - Formello (RM), Italia - Tel.: +39 06 90 40 5137 - Fax: +39 06 90 40 0865 -
E-mail: info@italan.it - Web: www.italan.it - Web: www.cleveritaly.com